

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขม
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เหอะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	60,000.00	0.00		0.
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,152,400.00	430,900.00	430,900.00	0.
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,120,000.00	0.00		0.
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	50,000.00	0.00		0.
	รวม งบลงทุน		3,382,400.00	430,900.00	430,900.00	0.
	รวมสุทธิ		3,382,400.00	430,900.00	430,900.00	0.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	732,400.00	430,900.00	430,900.00
		รวม งบลงทุน	732,400.00	430,900.00	430,900.00
		รวมสุทธิ	732,400.00	430,900.00	430,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขม
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	60,000.00	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,420,000.00	0.00	0.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,120,000.00	0.00	0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	50,000.00	0.00	0.00
	รวม งบลงทุน		2,650,000.00	0.00	0.00
รวมสุทธิ		2,650,000.00	0.00	0.00	

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ตารางสรุปโครงการพัฒนาตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงานโครงการ/แหล่งงบประมาณ	จำนวนโครงการตามแผน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕	๗๓	๕	๖.๘๔	๑๙,๕๒๐,๕๔๐	๗๙๗๙๐๐	๔.๐๘
แผนงานโครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕	๒๗	๑๖	๕๙.๒๕	๔,๐๙๐,๘๐๐	๒๗๑๗๑๐๐	๖๖.๔๑
รวมทั้งสิ้น	๑๐๐	๒๑	๒๑.๐๐	๒๓,๖๑๑,๓๔๐	๓๕๑๕๐๐๐	๑๔.๘๘

๒. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน(๑ต.ค.๒๕๖๔-๓๑มี.ค.๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	งบประมาณและการเบิกจ่าย			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แล้วเสร็จเมื่อ วันที่	แหล่งที่มาของ งบประมาณ
๑	โครงการเทสถานคอนกรีตศาลาประชาคม บ้านหนองคุณ หมู่ที่ ๔	๙๐,๐๐๐	๘๙,๕๐๐	๑๔ มี.ค.๖๕	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแก่งไฮ-ร่อง ขามป้อม หมู่ที่ ๑ บ้านอ่างหินน้อย	๙๙,๐๐๐	๙๘,๕๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๕	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายของบก หมู่ ที่ ๑ บ้านอ่างหินน้อย	๒๗๑,๐๐๐	๒๖๘,๕๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๕	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายใน ตำบลบ้านแหม	๗๐,๐๐๐	๖๘,๔๐๐	๒๑มี.ค. ๖๕	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบถนน ภายในตำบลบ้านแหม	๓๐๔,๖๐๐	๒๗๓๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๕	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างวัดทิศ ใต้ บ้านอ่างหินน้อย หมู่ที่ ๑	๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๒๑มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยโรงไก่-โนน หนามแท่ง บ้านอ่างหินน้อย หมู่ที่ ๑	๑๒๕,๑๐๐	๑๒๕,๑๐๐	๒๑มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายอบถ.๑๕๒ -๐๒๑ บ้านโนนสวรรค์-หนองขี้หนู-บ้านนา ชุม	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๗,๖๐๐	๒๕มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนหินเหิน - ร่องตุม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒	๙๓,๖๐๐	๙๓,๑๐๐	๒๕มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยวงษาไชย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒	๒๖,๗๐๐	๒๖,๕๐๐	๒๖มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนน สวรรค์ - โนนฆ้อง หมู่ที่ ๒	๙๑๒๐๐	๙๐๗๐๐	๒๖ มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนหมู่- โนนลำดวน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒	๙๔๖๐๐	๙๔๑๐๐	๒๕ มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยสุข สบาย-ซอยมหา บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒	๔๔๖๐๐	๔๔๒๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๓	๗๔๔๐๐	๗๔๐๐๐	๒ เม.ย. ๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนอง สำราญ-บ้านหนองคุณ หมู่ที่ ๓	๑๕๘๔๐๐	๑๕๗๐๐๐	๒๔ มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม

๒. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน(๑ต.ค.๒๕๖๔-๓๑มี.ค.๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	งบประมาณและการเบิกจ่าย			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แล้วเสร็จเมื่อ วันที่	แหล่งที่มาของ งบประมาณ
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแสง - โคกเจริญ บ้านหนองคุณ หมู่ที่ ๔	๔๙๒๒๐๐	๔๘๗๕๐๐	๒๔ มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าปาล์ม หมู่ที่ ๖ บ้านแหมได้	๔๘๔๐๐	๔๘๐๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนทราย-คลอง ๔ อาร์ หมู่ที่ ๖ บ้านแหมได้	๕๗๖๐๐	๕๗๐๐๐	๒ เม.ย.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแหมเหนือ- บ้านเม็ก หมู่ที่ ๗ บ้านแหมเหนือ	๑๐๗๒๐๐	๑๐๖๒๐๐	๒ เม.ย.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอน นาเยี่ย-ป่าช้าบ้านดอนนาเยี่ย หมู่ที่ ๘	๑๗๖๔๐๐	๑๗๕๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายอบ.ถ.๑๕๒ - ๐๑๘ ซอยต้นตาลคู่ บ้านดอนนาเยี่ย หมู่ที่ ๘	๑๗๕๕๐๐	๑๗๔๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม