

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขม อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ตารางสรุปโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานประจำปี/แผนดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงานโครงการ/ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๐	๓๔	๓๔.๐๐	๒๓๖๑๑๓๔๐	๔๘๖๘๗๐๐	๒๐.๖๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๓	๑	๓.๐๓	๑๔๒๔๗๑๔๐	๑๐๖๘๐	๐.๐๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง	-	-	-	-	-	-

๒. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน(๑ต.ค.๒๕๖๔-๓๑มี.ค.๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	งบประมาณและการเบิกจ่าย			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แล้วเสร็จเมื่อ วันที่	แหล่งที่มาของ งบประมาณ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองคู หมู่ที่ ๔	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๗,๕๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๘ บ้านดอนนาเยี่ย	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๖,๕๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการทเลานคอนกรีตศาลาประชาคม บ้านหนองคู หมู่ที่ ๔	๙๐,๐๐๐	๘๙,๕๐๐	๑๔ มี.ค.๖๕	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแก่งไฮ่-ร่อง ขามป้อม หมู่ที่ ๑ บ้านอ่างหินน้อย	๙๙,๐๐๐	๙๘,๕๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๕	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายของบก หมู่ ที่ ๑ บ้านอ่างหินน้อย	๒๗๑,๐๐๐	๒๖๘,๕๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๕	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจรจรภายใน ตำบลบ้านแหม	๗๐,๐๐๐	๖๘,๔๐๐	๒๑มี.ค. ๖๕	ข้อบัญญัติ
๗	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบถนน ภายในตำบลบ้านแหม	๓๐๔,๖๐๐	๒๗๓๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๕	ข้อบัญญัติ
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างวัดทิศ ใต้ บ้านอ่างหินน้อย หมู่ที่ ๑	๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๒๑มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยโรงไก่-โนน หนามแท่ง บ้านอ่างหินน้อย หมู่ที่ ๑	๑๒๕,๑๐๐	๑๒๕,๑๐๐	๒๑มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย อบถ.๑๕๒ -๐๒๑ บ้านโนนสวรรค์-หนองขี้หนู-บ้านนา ชุม	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๗,๖๐๐	๒๕มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนหินเหิน - ร่องตุม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒	๙๓,๖๐๐	๙๓,๑๐๐	๒๕มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยวงษาไชย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒	๒๖,๗๐๐	๒๖,๕๐๐	๒๖มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย อบ.ถ. ๑๕๒-๐๒ บ้านแหมเหนือ - บ้านแหมใต้	๓๗๖,๒๕๖	๓๗๓,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนน สวรรค์ - โนนซ้อง หมู่ที่ ๒	๙๑๒๐๐	๙๐๗๐๐	๒๖ มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนหมู่- โนนลำดวน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒	๙๔๖๐๐	๙๔๑๐๐	๒๕ มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม

๒. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน(๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕)(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณและการเบิกจ่าย			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แล้วเสร็จเมื่อ วันที่	แหล่งที่มาของ งบประมาณ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสวรรค์-บ้านนาชุม	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๐,๕๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายชอยสุข สบาย-ชอยมหา บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒	๔๔๖๐๐	๔๔๒๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. อบ.ถ.๑๕๒- ๐๓๓ รอบบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒	๒๖๗๑๙๖	๒๖๕๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๓	๗๔๔๐๐	๗๔๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนอง สำราญ-บ้านหนองคุณ หมู่ที่ ๓	๑๕๘๔๐๐	๑๕๗๐๐๐	๒๔ มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย อบ.ถ. ๑๕๒-๐๑๑ บ้านหนองสำราญ-คุ้มแสงชอย แสงจันทร์-บ้านหนองคุณ	๔๘๙๑๓๕	๔๘๔๓๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแสง - โคกเจริญ บ้านหนองคุณ หมู่ที่ ๔	๔๙๒๒๐๐	๔๘๗๕๐๐	๒๔ มี.ค.๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองคุณ-บ้านนาชุม	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๐,๕๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๔	โครงการซ่อมแซมลูกรังสาย อบ.ถ.๑๕๒- ๐๒๒ บ้านนาชุม-หนองมะเกลือ หมู่ที่ ๕	๙๓๖๐๐	๙๒๕๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๕	โครงการซ่อมแซมลูกรังสาย อบ.ถ.๑๕๒- ๐๓๔ ชอยร่องปลาหลด หมู่ที่ ๕	๕๙๐๐๐	๕๘๓๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๖	โครงการซ่อมแซมลูกรังสายวัดป่าชำหมู่ที่ ๖ บ้านแหมใต้	๕๓๗๐๐	๕๓๒๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๗	โครงการซ่อมแซมลูกรังสาย อบ.ถ.๑๕๒- ๐๓๑ ชอยหนองแต้ หมู่ที่ ๖ บ้านแหมใต้	๕๐๘๐๐	๕๐๓๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๘	โครงการซ่อมแซมลูกรังสายเหล่าตาโป หมู่ที่ ๖ บ้านแหมใต้	๓๖๒๐๐	๓๖๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๙	โครงการซ่อมแซมลูกรังสายวัดป่าปาล์ม หมู่ที่ ๖ บ้านแหมใต้	๔๘๔๐๐	๔๘๐๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๓๐	โครงการซ่อมแซมลูกรังสายโนนทราย-คลอง ๔ อาร์ หมู่ที่ ๖ บ้านแหมใต้	๕๗๖๐๐	๕๗๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	จ่ายขาดเงิน สะสม
๓๑	โครงการซ่อมแซมลูกรังสายบ้านแหมเหนือ- บ้านเม็ก หมู่ที่ ๗ บ้านแหมเหนือ	๑๐๗๒๐๐	๑๐๖๒๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	จ่ายขาดเงิน สะสม

๒. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน(๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕)(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณและการเบิกจ่าย			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แล้วเสร็จเมื่อ วันที่	แหล่งที่มาของ งบประมาณ
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนนาเยีย-ป่าช้าบ้านดอนนาเยีย หมู่ที่ ๘	๑๗๖๔๐๐	๑๗๕๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายอบ.ถ.๑๕๒ - ๐๑๘ ซอยต้นตาลคู่ บ้านดอนนาเยีย หมู่ที่ ๘	๑๗๕๕๐๐	๑๗๔๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๕	จ่ายขาดเงิน สะสม
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย อบ.ถ. ๑๕๒-๑๐ (ซอยเศรษฐกิจ)	๔๔๒๓๓๔	๔๓๘๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	จ่ายขาดเงิน สะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	งบประมาณและการเบิกจ่าย			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แล้วเสร็จเมื่อ วันที่	แหล่งที่มาของ งบประมาณ
-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณและการเบิกจ่าย			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แล้วเสร็จเมื่อ วันที่	แหล่งที่มาของ งบประมาณ
-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณและการเบิกจ่าย			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ เมื่อวันที่	แหล่งที่มาของ งบประมาณ
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและจัดเวทีประชาคม ประจำปี ๒๕๖๕	๒๐๐๐๐	๑๐๖๘๐	๑๐มี.ค.๖๕	ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณและการเบิกจ่าย			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ เมื่อวันที่	แหล่งที่มาของ งบประมาณ
-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ที่	โครงการ	งบประมาณและการเบิกจ่าย			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ เมื่อวันที่	แหล่งที่มาของ งบประมาณ
-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคง					
ที่	โครงการ	งบประมาณและการเบิกจ่าย			
		งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ เมื่อวันที่	แหล่งที่มาของ งบประมาณ
-	-	-	-	-	-